



**Assunto:** Prorrogação de prazo contratual  
**Contrato n°:** 0059/2020  
**Contratada:** CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP.  
**Objeto:** CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO



Sr. Prefeito,

O Contrato n° 0059/2020 tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.

Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até 19/08/2020, necessitando assim ser prorrogado até o dia 19/10/2020, para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos prestados pela contratada.

Assim, apresentamos a seguir a razão que nos leva a entender viável e justificada a prorrogação da vigência do supracitado contrato:

- a) Devido à Pandemia do Novo Coronavírus, ficou deficitário o fornecimento de insumos importantes para o andamento da obra, nos levando às paradas abruptas dos serviços;

Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o aditivo de prazo conforme proposto e exposto na planilha em anexo.

É nossa justificativa.

Bonito de Santa Fé, 17 de agosto de 2020.

**CÍCERO ALEXANDRE GOMES**

CPF: 276.343.963-20

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP  
 CNPJ: 17.490.708/0001-70  
  
 Cícero Alexandre Gomes

**CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP**  
**CNPJ: 17.490.708/0001-70**

Rua Sinfrônio Nazaré, 10, 1º andar, 58800-240 – financeiro@alxconstrucoes.com.br